

บทที่ ๓ แผนงานในเดือนถัดไป

๓.๑ แผนงานในเดือนถัดไป

๓.๑.๑ แผนงานก่อสร้างผู้รับจ้าง

สำหรับแผนการดำเนินงานในรอบเดือนถัดไป (ตุลาคม ๒๕๖๘) ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างฉบับที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินกิจกรรมในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จะมีการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้

อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว

- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ หล่อเสา ค.ส.ล. รับคานโครงสร้างชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ หล่อคาน ค.ส.ล. โครงสร้างชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ติดตั้งโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๒๕
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ติดตั้งโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ฉาบปูนภายในและภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ผึงแนวเส้น PVC ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ เดินท่อร้อยสายของงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

อาคารพิพิธภัณฑ์พืชและพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ผาแดง

- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ หล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ เทคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ติดตั้งโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ฉาบปูนภายในและภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ผึงแนวเส้น PVC ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ เดินท่อร้อยสายของงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

อาคารหอพรรณไม้

- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ หล่อเสา ค.ส.ล. รับคานโครงสร้างชั้นดาดฟ้าและชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ เทคอนกรีตพื้น ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ หล่อคาน ค.ส.ล. โครงสร้างชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ติดตั้งโครงสร้างหลังคา (ไม่รวมมุงหลังคา) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ เดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ เดินท่อร้อยสายของงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

อาคารชุดประตูดุและจำหน่ายบัตร

- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ มุงหลังคา (ไม่รวมเชิงชาย) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานฝังบริเวณ โชน AB

- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ งานโครงสร้างระเบียงชมวิว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ติดตั้งแผ่นพื้นทางเดินยกลอยชมทัศนียภาพ แล้วเสร็จ ๙๐%

งานทาง

- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ ก่อสร้างถนนโชน AB จนถึงระดับผิวทาง แล้วเสร็จ ๙๐%

งานชลประทาน

- ผู้รับจ้างจะดำเนินการ งานระบบระบายน้ำผิวดิน โชน AB ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๑. ๒ แผนงานควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน จากสำนักทรัพยากรที่ ๑ กรมทรัพยากร มีแผนการควบคุมงานก่อสร้างตามแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างก่อน ดังนี้

■ การควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน จะดำเนินการตรวจสอบและควบคุมงาน ดังต่อไปนี้

อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว

๓.๒ ตรวจสอบและควบคุม งานหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานโครงสร้างชั้นหลังคา

๓.๓ ตรวจสอบและควบคุม งานหล่อคาน ค.ส.ล. โครงสร้างชั้นหลังคา

๓.๔ ตรวจสอบและควบคุม งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา

๓.๕ ตรวจสอบและควบคุม งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา

๓.๖ ตรวจสอบและควบคุม งานฉาบปูนภายในและภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นหลังคา

๓.๗ ตรวจสอบและควบคุม งานฝังแนวเส้น PVC ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นหลังคา

๓.๘ ตรวจสอบและควบคุม งานเดินท่อร้อยสายของงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๒

อาคารพิพิธภัณฑ์พืชและพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ผาแดง

๓.๙ ตรวจสอบและควบคุม งานหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นที่ ๒

๓.๑๐ ตรวจสอบและควบคุม งานหล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒

๓.๑๑ ตรวจสอบและควบคุม งานเทคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๒

๓.๑๒ ตรวจสอบและควบคุม งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา

๓.๑๓ ตรวจสอบและควบคุม งานฉาบปูนภายในและภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ
ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นหลังคา

๓.๑๔ ตรวจสอบและควบคุม งานฝังแนวเส้น PVC ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นหลังคา

๓.๑๕ ตรวจสอบและควบคุม งานเดินท่อร้อยสายของงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบ
ปรับอากาศ

อาคารหอพรรณไม้

๓.๑๖ ตรวจสอบและควบคุม งานหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานโครงสร้างชั้นดาดฟ้าและชั้นหลังคา

๓.๑๗ ตรวจสอบและควบคุม งานหล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า

๓.๑๘ ตรวจสอบและควบคุม งานเทคอนกรีตพื้น ชั้นดาดฟ้า

๓.๑๙ ตรวจสอบและควบคุม งานหล่อคาน ค.ส.ล. โครงสร้างชั้นหลังคา

๓.๒๐ ตรวจสอบและควบคุม งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา (ไม่รวมมุงหลังคา)

๓.๒๑ ตรวจสอบและควบคุม งานก่ออิฐฉาบ

๓.๒๒ ตรวจสอบและควบคุม งานหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง

๓.๒๓ ตรวจสอบและควบคุม งานเดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน
ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นหลังคา

๓.๒๔ ตรวจสอบและควบคุม งานเดินท่อร้อยสายของงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบ
ปรับอากาศ

อาคารซุ้มประตูและจำหน่ายบัตร

๓.๒๕ ตรวจสอบและควบคุม งานมุงหลังคา (ไม่รวมเชิงชาย)

งานฝังบริเวณ โชน AB

๓.๒๖ ตรวจสอบและควบคุม งานโครงสร้างระเบียงชมวิว ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๒๗ ตรวจสอบและควบคุม งานติดตั้งแผ่นพื้นทางเดินยกลอยชมทัศนียภาพ

งานทาง

๓.๒๘ ตรวจสอบและควบคุม งานก่อสร้างถนนโชน AB จนถึงระดับผิวทาง

งานชลประทาน

๓.๒๙ ตรวจสอบและควบคุม งานระบบระบายน้ำผิวดิน โชน AB

- การพิจารณาอนุมัติวัสดุต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
 - ติดตามตรวจสอบและอนุมัติวิธีการก่อสร้าง (Method Statement) ขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบ (Inspection and Test plan) และรายงานผลการทดสอบต่าง ๆ
 - ติดตามตรวจสอบการทดสอบวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ และรายงานผลการทดสอบ
 - ติดตามตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งและรายงานผล