

ภาคผนวก ๕

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายชื่อผู้มาประชุม

- | | |
|--|---|
| ๑. นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล | ประธานกรรมการ (ผ่านระบบ Zoom Meeting) |
| ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข | กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom Meeting) |
| คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่งประเสริฐ | กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom Meeting) |
| คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| ๔. นายกานดิษฐ์ สิงหากัน | กรรมการ |
| นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กรมป่าไม้ | |
| ๕. นายราเมศร์ ธนุบรรพ์ | กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom Meeting) |
| เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | |
| ๖. นายสิทธิล เสือปรังค์ | กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom Meeting) |
| นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมป่าไม้ | |
| ๗. นางสาวภัทรานิษฐ์ ธนุบรรพ์ | กรรมการและเลขานุการ (ผ่านระบบ Zoom Meeting) |
| นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------------|
| ๑. นายธนวัฒน์ | จันทรานพจน์ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | หัวหน้าผู้ควบคุมงาน |
| ๒. นายเจริญพงษ์ | มุลกัญหา | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ผู้ควบคุมงาน |
| ๓. นายธามธิป | อินมี | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | ผู้ควบคุมงาน |
| ๔. นายปฐมพงษ์ | สินโพธิ์ | หัวหน้าฝ่ายพัสดุส่วนอำนวยการ | (ผ่านระบบ Zoom Meeting) |
| | | สำนักงานโครงการพระราชดำริกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ | |

/กิจการเข้าร่วม ...

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

กิจกรรมความร่วมมือ อาร์เน็กซ์ ผู้รับจ้าง

๑. นายภัทรพงศ์	คุ้มลาม	หัวหน้าวิศวกร
๒. นายสุรพงษ์	มองเพชร	วิศวกรโยธา

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล) ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ซึ่งดำเนินการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โดยการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน ๖ ท่าน สำหรับวาระเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ มีอยู่ ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เนื่องจากโครงการก่อสร้างและคณะกรรมการส่วนใหญ่อยู่คนละสถานที่ประกอบด้วย การเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้างจริงก็ลำบากโดยเฉพาะในฤดูฝน เลยอยากจะขออนัดประชุมทั้งสองสัปดาห์ และอยากขอเรียนเชิญคณะกรรมการลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน

๒. อยากให้ผู้รับจ้างจัดทำรูปแบบรายงานเพื่อสรุปรายละเอียดโครงการ ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเพื่อนำเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ โดยให้จัดทำทุกๆ เดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขามีหนังสือแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ที่ทส. ๑๖๑๐.๑/พิเศษ ๒๔, ทส. ๑๖๑๐.๑/พิเศษ ๓๖, ทส. ๑๖๑๐.๑/พิเศษ ๓๗, ทส. ๑๖๑๐.๑/พิเศษ ๓๘, ทส. ๑๖๑๐.๑/พิเศษ ๓๙, ทส. ๑๖๑๐.๑/พิเศษ ๔๐, ทส. ๑๖๑๐.๑/พิเศษ ๔๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งฝ่ายเลขฯ เพื่อแก้ไข หากไม่มีข้อแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๙.๓๐ น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ติดตามการดำเนินการจัดทำประกันภัยโครงการ

นางสาวกัทธานิชฐ์ ธนบุรุษ กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้มีการสอบถามเรื่องการจัดทำประกันภัย โครงการว่ามีการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว โดยทางนายภัทรพงษ์ คุ่มลาก หัวหน้าวิศวกรผู้รับจ้าง รายงาน ต่อที่ ประชุมว่า การดำเนินการจัดทำประกันภัยโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบริษัทประกันภัย จึงอยากติดตามถึง ผลการดำเนินการปัจจุบันว่าผลเป็นเช่นไร

นายภัทรพงษ์ คุ่มลาก หัวหน้าวิศวกร กิจการคาร์ร่วมอาร์เน็กซ์ ชี้แจงว่า อยู่ระหว่าง การ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าการประกันภัย โดยได้บริษัทผู้ทำประกันแล้ว คือบริษัท เมืองไทยประกันภัย และ ในสัญญาไม่ได้มีการระบุ ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และไม่ได้รับถึงวงเงินที่ต้องดำเนินการแต่อย่างใด คาดว่าน่าจะทราบผลในเร็ววัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ติดตามการดำเนินการจัดส่งรายงานผลการจัดเก็บค่าระดับ Survey Contour Zone ฉบับสมบูรณ์

นางสาวกัทธานิชฐ์ ธนบุรุษ กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานที่นำมาเสนอในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน จึงขอให้เร่งดำเนินการ จัดทำรูปเล่มรายงานนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย และฝากให้ ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ๒ รายละเอียดหลักๆ

๑. การจัดเก็บค่าระดับ Contour ที่หน้างานจริง

๒. ขั้นตอนการดำเนินงานจัดเก็บค่าระดับ Contour เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

และแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขรายละเอียดตามที่ผู้ควบคุมงานให้ความเห็น และให้จัดส่งรูปเล่มรายงานอย่างเป็นทางการต่อไป และนำเสนอภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ จึงขอให้ผู้รับจ้างชี้แจง และรายงานต่อที่ประชุม

นายภัทรพงษ์ คุ่มลาก หัวหน้าวิศวกร กิจการคาร์ร่วมอาร์เน็กซ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การ ดำเนินงานสำรวจนั้น ยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ครบถ้วน โดย ความล่าช้าเกิดจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างในช่วงฤดูฝนทำให้การเปิดพื้นที่ทำได้ค่อนข้างลำบาก

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ ขอให้ผู้รับจ้างดำเนินงานสำรวจพื้นที่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ และ ให้นำเสนอ Lay Out มายังผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาเป็นตามลำดับขั้นตอน และขอให้ปรับวิธีทำงานโดยด่วน ควร เร่งดำเนินการในสิ่งที่ควรจะทำ อย่าข้ามขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิดความล่าช้าต่อไปเรื่อยๆ

มติที่ประชุม รับทราบเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานสำรวจภูมิประเทศ และนำเสนอค่าระดับ Survey Contour Zone

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

๓.๓ ติดตามเรื่องการจัดส่งรูปเล่มรายงานผลเจาะสำรวจชั้นดิน ฉบับที่มีวุฒิวิศวกรลงนามรับรอง พร้อมแนบบทสรุปวิเคราะห์

นางสาวกัทธานิชฐ์ ธนบุรุษ กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องพิจารณาผลรายงานการเจาะสำรวจชั้นดินตามที่ผู้รับจ้างนำเสนอมาที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โดยให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดส่งรูปเล่มรายงานผลเจาะสำรวจชั้นดิน ฉบับที่มีวุฒิวิศวกรลงนามรับรอง พร้อมแนบบทสรุปวิเคราะห์ และให้เร่งดำเนินการจัดทำ Shop Drawing งานฐานรากชนิดแผ่ พร้อมจัดทำปริมาณงานเพิ่ม-ลด เพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขสัญญาฐานราก และขอให้จัดส่งรายชื่อวุฒิวิศวกร พร้อมใบประกอบวิชาชีพ ทำหนังสืออย่างเป็นทางการ

นายธนวัฒน์ จันทราพนธ์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบติดตามสถานะเอกสารเรื่องรายงานผลเจาะสำรวจชั้นดินที่ทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดส่งมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 นั้น ทางผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้รับจ้างเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม โดยแจ้งว่าตามแบบคู่สัญญากำหนดให้ฐานรากอาคารเป็นฐานรากเสาเข็ม ดังนั้น จึงขอให้มีการเข้าร่วมอาร์เน็กซ์ ดำเนินการจัดทำตารางการรับน้ำหนักของดิน ของฐานรากเสาเข็ม (ตามภาคผนวก ๒.๑.๑) โดยพิจารณาจากรูปแบบงานเสาเข็มตามแบบคู่สัญญา เพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป ประกอบกับมติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ ซึ่งผู้รับจ้างได้นำเสนอบทสรุปวิเคราะห์มาเพียง 2-3 บรรทัดซึ่งข้อมูลรายละเอียดยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ประกอบกับยังไม่ได้มีการนำเสนอวุฒิวิศวกรต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบ

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ ได้ให้ข้อสั่งการต่อผู้รับจ้างว่า ให้ไปดำเนินการนำส่งผลรายงานการเจาะสำรวจชั้นดินฉบับสมบูรณ์มาพร้อมๆกับรายงานผลการจัดเก็บค่าระดับ Survey Contour Zone ฉบับสมบูรณ์ เพราะการดำเนินงานทั้งสองรายงานนี้อยู่ในงวดงานที่ ๒ ที่ต้องมีการเตรียมการเพื่อเบิกจ่ายต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดทำเล่มรายงานผลเจาะสำรวจชั้นดินพร้อมบทสรุปวิเคราะห์ และมีการลงนามรับรองโดยวุฒิวิศวกร และจัดทำเล่มรายงานการจัดเก็บค่าระดับ Survey Contour Zone ฉบับสมบูรณ์

๓.๔ ติดตามการแต่งตั้งวุฒิวิศวกร

นางสาวกัทธานิชฐ์ ธนบุรุษ กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ จากเนื้อหาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องการจัดทำรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน ตามมติที่ประชุมแจ้งให้ผู้รับจ้างนำเสนอวุฒิวิศวกรต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างเป็นทางการ แต่ ณ ปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังมิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด จึงขอติดตามสอบถามประเด็นดังกล่าว

นายภัทรพงศ์ คัมภลภ หัวหน้าวิศวกร กิจการเข้าร่วมอาร์เน็กซ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจการเข้าร่วม อาร์เน็กซ์ ได้เสนอคุณวุฒิ การุณยวนิช เป็นวุฒิวิศวกร ทำหน้าที่ลงนามตรวจสอบแบบ รายการคำนวณงานโครงสร้าง และอยู่ระหว่างนำเสนอเอกสารอย่างเป็นทางการ

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานก่อสร้างถึงปัจจุบัน

นายสุรพงศ์ มอญเพชร วิศวกรโยธา กิจการร่วมมือนีเก็กซ์ รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ มีการดำเนินงานมาแล้ว ๑๔๓ วัน คิดเป็น ๑๗.๐๒ % แผนการดำเนินงานสะสม ๑๔.๙๓ % ผลการดำเนินงานสะสม ๑.๗๑ % เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานกับแผนงานแล้ว ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนงาน -๑๓.๒๒ % ปัจจุบันคงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง ๖๙๗ วัน ความก้าวหน้างานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

๑. งานจัดทำสำนักงานชั่วคราวและโรงเก็บวัสดุ ตามหนังสือขออนุมัติผังตำแหน่งก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวและโรงเก็บวัสดุ เลขที่ RNEX ๐๐๐๑๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑ งานดำเนินการจัดทำสำนักงานชั่วคราว แล้วเสร็จ จำนวน ๓ ห้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ห้อง

๑.๒ ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก เพื่อขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันทางสำนักงานใช้เครื่องปั่นไฟสำรองขนาด ๔๕ KV
- ระบบประปา อยู่ระหว่างประสานงานกับกรมปศุสัตว์ เพื่อทำเรื่องขออนุญาตใช้น้ำประปาในระหว่างการก่อสร้าง

๑.๓ งานจัดหาอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการใช้งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. งานดำเนินการจัดทำรั้วชั่วคราว ปริมาณงานตามบัญชีแสดงรายการ ๙๖๕ เมตร ดำเนินก่อสร้างจริง ๑,๐๕๐ เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๓. งานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

๓.๑ งานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างบริเวณโซน C อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเคลียร์พื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวถนนเปรียบเทียบกับเส้น Contour Line

๓.๒ งานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างบริเวณโซน AB อยู่ระหว่างดำเนินการ

นายภานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ ได้สอบถามผู้รับจ้างว่า สำนักงานประกอบไปด้วย ๒ ส่วนใช้หรือไม่ เนื่องจากไม่สามารถใช้พื้นที่เพื่อบริหารจัดการได้ ๑๐๐ % อยู่ตรงไหน อย่างไร และช่วยสรุปให้ชัดเจนด้วยว่า ในการจัดทำสำนักงานชั่วคราวนั้น ไม่ได้มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องมีการจัดทำสำนักงานชั่วคราวแคในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น ประกอบกับทางประธานตรวจรับพัสดุฯ ได้เห็นชอบให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

จัดทำสำนักงานชั่วคราวนอกเขตพื้นที่ก่อสร้างได้ ประกอบกับการเบิกจ่ายค่างานในส่วนนี้ ตรงกับบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษที่ระบุว่าเป็นค่าเช่า จึงขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายภัทรพงศ์ คัมลาภ หัวหน้าวิศวกร กิจการร่วมอาร์เน็กซ์ ผู้รับจ้างได้มีการจัดตั้งสำนักงานชั่วคราวไว้ภายนอกโครงการอีก ๑ แห่ง โดยอยู่ด้านล่างของโครงการผาแดง เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในส่วนของผู้รับจ้าง โดยพื้นที่ของสำนักงานภายนอก แห่งที่ ๒ นี้ ประกอบไปด้วย สำนักงานชั่วคราวที่ใช้สำหรับการประสานงานกับทางสำนักงานด้านบน มีโรงเก็บวัสดุ พร้อมบ้านพักคนงาน เพื่อที่จะได้ใช้เป็นพื้นที่สำรองหากเกิดกรณีพื้นที่สำนักงานชั่วคราวด้านบนมีพื้นที่กองเก็บไม่เพียงพอ มีพื้นที่จอดรถ

ส่วนการดำเนินการเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างในโซน C จากการสำรวจพื้นที่ในเบื้องต้นพบว่า พื้นที่โรงจอดรถด้านหน้ามีขนาดเล็กกว่าแบบกำหนดเล็กน้อย ซึ่งทางผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือเพื่อขอหารือในประเด็นนี้

นายภานุพนธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ การดำเนินการที่ผู้รับจ้างแจ้งนั้น ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ควรจะต้องเร่งดำเนินการ จึงขอให้ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ และให้นำเสนอ Lay Out มายังผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาเป็นตามลำดับขั้นตอน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายงานการแจ้งเร่งรัดงานผู้รับจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง

นายธนวัฒน์ จันทรานพูนธ์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ครั้งที่ ๑๘ (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน ๑๐.๔๔ % ดำเนินการไปแล้ว ๑๒๘ วัน และรายงานผลการดำเนินการประจำสัปดาห์ครั้งที่ ๑๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๘ กย. ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน ๑๑.๘๕ % ดำเนินการไปแล้ว ๑๓๕ วัน ยังคงเหลือเวลาปฏิบัติงานจำนวน ๗๐๕ วัน ผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน ไปจำนวน ๒ ฉบับ คือ หนังสือเร่งรัดงานเลขที่ สคร/ผด./๐๐๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ และหนังสือเร่งรัดงานฉบับที่ ๒ เลขที่ สคร/ผด./๐๐๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรียนประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายภานุพนธ์ พิศาลสุขสกุล ผช.ปลัด.ทส.) โดยชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

เนื่องจากปัจจุบัน กิจการร่วม อาร์เน็กซ์ มีผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ ฯ ล่าช้ากว่าแผน - ๑๑.๘๕ % โดยความล่าช้าเกิดจากการดำเนินงาน หมวดงานอำนวยการ งานวันที่ ๑ โดยตามสัญญา กำหนดว่า ผู้รับจ้างดำเนินการ จัดทำรั้วชั่วคราวกันขอบเขตพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างอาคาร สำนักงานชั่วคราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว ในพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยระยะเวลาก่อสร้างผ่านไปแล้ว ๑๓๕ วัน ยังคงเหลือเวลาปฏิบัติงานจำนวน ๗๐๕ วัน ทาง ผู้ควบคุมงานกังวลว่า ความล่าช้าดังกล่าวจะกระทบต่อแผนงานก่อสร้างหลัก จึงได้มีหนังสือติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน จึงขอนำเรียนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบในที่ประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ สอบถามผู้รับจ้างถึงสาเหตุของความล่าช้า ตามรายงานของผู้ควบคุมงาน

นายภัทรพงศ์ คุ้มลาภ หัวหน้าวิศวกร กิจการคาร์ร่วมอาร์เน็กซ์ ชี้แจงข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่า ความล่าช้าเกิดจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างในช่วงฤดูฝนทำให้การเปิดพื้นที่ทำได้ค่อนข้างลำบาก และประกอบกับปัจจุบัน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างประสานกับทางกรมป่าไม้ เพื่อสำรวจต้นไม้ที่อาจจะกีดขวางแนวก่อสร้าง

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ แจ้งต่อผู้รับจ้างว่า ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานผิดลำดับขั้นตอน ไม่ดำเนินงานในสิ่งที่ควรเร่งรัด เช่น ควรเร่งรัดการดำเนินงานที่ระบุในสัญญาการเบิกเงินงวดงานที่ ๑ และ ๒ ให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะงานสำรวจภูมิประเทศ ต้องควรเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะในสัญญากำหนดว่า ต้องส่งมอบงานในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ก่อน ถึงจะสามารถเบิกเงินในงวดงานถัดไปได้ และในงวดงานที่ ๑ และงวดงานที่ ๒ ไม่ได้มีระบุถึงเนื้องานเคลียร์พื้นที่แต่อย่างใด ถ้าผู้รับจ้างยังคงดำเนินการเปิดพื้นที่อยู่ คาดว่าจะติดปัญหาความล่าช้าอีกยาวนาน ขอให้ปรับวิธีการทำงานโดยด่วน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาขออนุมัติผังการจัดบุคลากรและพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรผู้รับจ้าง

นายธนวัฒน์ จันทราวุฒินันท์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้รับจ้าง กิจการคาร์ร่วม อาร์เน็กซ์ ได้ ขออนุมัติผังการจัดบุคลากรและนำเสนอคุณสมบัติของบุคลากรในส่วนของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก “ข้อ ๓.๑๖ กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องมีบุคลากร ผู้ดำเนินงานในการกำกับดูแลโครงการ ที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการดำเนินการโครงการตามข้อกำหนดที่ระบุ พร้อมลงนามในหนังสือรับรองการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ เพื่อแสดงมาตรฐานของบุคลากรและแสดงความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที โดยประกอบด้วย บุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง (ไม่ต้องยื่นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมมาแสดงตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคา)

ผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของวิศวกร สถาปนิก และบุคลากรด้านต่างๆ จำนวน ๑๕ ท่าน ในส่วนของผู้รับจ้าง แล้วเห็นว่า บุคลากรในตำแหน่งดังกล่าว มีคุณวุฒิด้านการศึกษาตรงตามตำแหน่งและประสบการณ์การทำงานเหมาะสมกับเนื้องานในสัญญา จึงเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ สอบถามเพิ่มเติมว่าผังการจัดบุคลากรนี้เป็นไปตามที่ยื่นข้อเสนอมาครั้งแรก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้หรือไม่ และผู้รับจ้างมีหนังสือยืนยันบุคลากรมาแล้วหรือยัง ถ้ามีแล้ว คณะกรรมการก็มีได้ประเด็นแต่อย่างไร

มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติเห็นชอบผังการจัดบุคลากรและพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรผู้รับจ้างตามที่เสนอมา

๕.๒ ขออนุมัติปรับผังการจัดบุคลากรและพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรผู้รับจ้างเพิ่มเติมจำนวน ๕ ตำแหน่ง

นายธนวัฒน์ จันทราอนุพนธ์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม อาร์เน็กซ์ ได้ ขออนุมัติปรับผังการจัดบุคลากรและขออนุมัติบุคลากรเพิ่มเติม จำนวน ๕ ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าการขออนุมัติการปรับผังบุคลากรที่นำเสนอมา เป็นการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานก่อสร้างของโครงการฯ อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามสัญญาก่อสร้าง จึงเสนอขอความเห็นชอบตามผังที่ขอปรับเสนอมานี้ และในส่วนของการขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสัญญา จำนวน ๕ ตำแหน่ง ตามรายละเอียด ต่อไปนี้

๑. นายวิจิตร วงศ์รินทราเมธี ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร เลขที่ สย.๙๖๓๓ ประสบการณ์การทำงาน ๒๙ ปี

๒. นายภัทรพงศ์ คุ่มลาก ตำแหน่งหัวหน้าวิศวกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ใบประกอบวิชาชีพระดับภาควิศวกร เลขที่ ภย.๓๕๓๑๑ ประสบการณ์การทำงาน ๒๐ ปี

๓. นายจิตรกร ปาปะไกร ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร เลขที่ สฟก.๓๙๑๕ ประสบการณ์การทำงาน ๒๐ ปี

๔. นายสุรพงษ์ มอเพชร ตำแหน่งวิศวกรโยธา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ใบประกอบวิชาชีพระดับภาควิศวกร เลขที่ ภย.๙๒๗๕๒ ประสบการณ์การทำงาน ๖ ปี

๕. นายวรรณัย อินคำปิ่น ตำแหน่งวิศวกรโยธา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ใบประกอบวิชาชีพระดับภาควิศวกร เลขที่ ภย. ๘๕๙๖๖ ประสบการณ์การทำงาน ๖ ปี

โดยผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของวิศวกรทั้ง ๕ ตำแหน่ง ในส่วนของผู้รับจ้าง แล้วเห็นว่า บุคลากรในตำแหน่งดังกล่าว มีคุณสมบัติด้านการศึกษาตรงตามตำแหน่งและประสบการณ์การทำงานเหมาะสมกับงานในสัญญา

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเดินเรือ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า บุคลากรจำนวน ๕ ตำแหน่งที่เสนอเพิ่มเติมมานี้ เป็นการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของผู้รับจ้าง โดยบุคลากรเดิมยังคงอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ก็ไม่มีประเด็นขัดข้องแต่อย่างใด

มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับผังการจัดบุคลากรและพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรผู้รับจ้างเพิ่มเติม จำนวน ๕ ตำแหน่ง

๕.๓ หนังสือขอแต่งตั้งและมอบอำนาจให้เป็นตัวแทน

นายธนวัฒน์ จันทรานพนธ์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม อาร์เน็กซ์ ได้ มีหนังสือขอแต่งตั้งและมอบอำนาจ ให้บุคคลดังรายนาม ต่อไปนี้

๑. นายจิตร วงศ์รินทราเมธี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการ

๒. นายภูมิพงศ์ บุรณวนิช ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

๓. นายภัทรพงศ์ คุ่มลาภ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าวิศวกร

ให้ดำเนินการเป็นผู้แทนตามรายละเอียด ที่ส่งมาด้วย ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้รับมอบอำนาจทั้งสามท่าน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจน, และมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ในการปฏิบัติงานในโครงการ ฯ และดำเนินการได้ถูกต้องตามรูปแบบของหนังสือมอบอำนาจ จึงเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นายจิตร วงศ์รินทราเมธี ตัวแทนผู้บริหารกิจการร่วมค้า อาร์เน็กซ์ เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงนามในเอกสารสัญญา แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกคือส่วนบริหารสัญญาและการเบิกเงิน ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารยังคงเป็นไปสัญญาธิการร่วม ส่วนที่ ๒ ที่นำเสนอเพิ่มเติมมานี้ เป็นการมอบหมายให้ลงนามในเอกสารด้านงานก่อสร้าง

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ การลงนามเกี่ยวกับงานก่อสร้างหน้างานต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ ตามผังเสนอขออนุมัติตั้งแต่ตอนยื่นข้อเสนอ ดังนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องแต่งตั้งเพิ่มเติม และขอเพิ่มเติมว่า เอกสารต่างๆพร้อมขั้นตอนการนำเสนอให้แบ่งออกเป็นสองส่วน ด้วยกันดังนี้

๑. เอกสารด้านการบริหารโครงการและการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามสัญญา เป็นผู้มีอำนาจลงนาม และให้นำส่งต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ

๒. เอกสารก่อสร้างหน้างานต่างๆ ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และนำเสนอต่อผู้ควบคุมงานตามขั้นตอน

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ถอนหนังสือเรื่องขอแต่งตั้งและมอบอำนาจให้เป็นตัวแทน และให้ยึดตามสัญญา และผังการจัดบุคลากร

๕.๔ ขออนุมัติรูปแบบป้ายแสดงรายละเอียดโครงการพร้อมวิธีการติดตั้ง

นายธนวัฒน์ จันทรานพนธ์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้รับจ้าง กิจการการค้าร่วม อาร์เน็กซ์ ได้มีหนังสือขออนุมัติรูปแบบป้ายแสดงรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งวิธีการติดตั้งป้าย เพื่อให้เป็นไปตามร่าง ขอบเขตงานก่อสร้าง ข้อ ๕ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน “ข้อ ๕.๑๐ กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการก่อสร้าง ตามรายละเอียดข้อกำหนดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๕๐๕/ว.๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๓/ว.๒๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง” โดยนำเสนอขนาดของป้ายโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ มีขนาดของป้ายไม่เล็กกว่า ๒.๔๐ x ๐.๕๐ เมตร เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนสามารถอ่านรายละเอียดโครงการได้อย่างชัดเจน จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

มติที่ประชุม เห็นชอบขนาดของป้ายและรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๕๐๕/ว.๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๓/ว.๒๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และบริเวณหน้าสำนักงานชั่วคราวอีก ๑ ป้าย

๕.๕ ขออนุมัติบัญชีแสดงรายการเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

นายธนวัฒน์ จันทรานพนธ์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้รับจ้าง กิจการการค้าร่วม อาร์เน็กซ์ ได้มีหนังสือขออนุมัติบัญชีแสดงรายการเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับนำมาใช้ในโครงการ ฯ ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ"ข้อ ๓.๑๔.๑๐ กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความพร้อมด้วยแผนการดำเนินงานและเอกสารที่จะทำเท่าให้กรมป่าไม้ โดยจะต้องนำเสนอแผนบริหารจัดการ เครื่องจักร" และบัญชีแสดงรายการเครื่องมือเครื่องจักรนี้สอดคล้องกับบัญชีแสดงปริมาณงานหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ลำดับที่ ๔ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเครื่องจักรในการก่อสร้าง จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำงานจ้างก่อสร้างฯ รายงานนั้นจะเป็นเพียงการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น ไม่ควรเป็นเรื่องที่ต้อง พิจารณา เพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างอยู่แล้วที่มีหน้าที่ดำเนินงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยการนำเครื่องมือ เครื่องจักรเข้ามาใช้ในโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงานที่เกิดขึ้นนั้นๆ และฝากผู้ควบคุมงานช่วยตรวจสอบ ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อ ๕.๗ – ข้อ ๕.๑๓ พิจารณาขออนุมัติใช้เหล็กเสริมคอนกรีต

นายธนวัฒน์ จันทรานพนธ์ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้รับจ้าง กิจการการค้าร่วม อาร์เน็กซ์ ได้มีหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุประเภทเหล็กเสริมคอนกรีต ประกอบด้วย เหล็กเส้นกลม ชั้นเหล็ก คุณภาพ SR๒๔ และเหล็กข้ออ้อย ชั้นเหล็กคุณภาพ SD ๔๐ จากผู้ผลิตจำนวน ๗ ราย ได้แก่

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

๑. บริษัท เอ็นทีเอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารเลขที่ RNEX/MAT/STR/๐๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ สค. ๒๕๖๘
๒. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้ามาส ตามเอกสารเลขที่ RNEX/MAT/STR/๐๐๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ สค. ๒๕๖๘
๓. บริษัท ที.ดี.ซี. สตีลกรุ๊ป จำกัด ตามเอกสารเลขที่ RNEX/MAT/STR/๐๐๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ สค. ๒๕๖๘
๔. บริษัท ทวาย สตีล จำกัด จำกัด ตามเอกสารเลขที่ RNEX/MAT/STR/๐๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ สค. ๒๕๖๘
๕. บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จำกัด ตามเอกสารเลขที่ RNEX/MAT/STR/๐๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ สค. ๒๕๖๘
๖. บริษัท ไทยคุน เวิลด์ไวด์กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด ตามเอกสารเลขที่ RNEX/MAT/STR/๐๐๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ สค. ๒๕๖๘
๗. บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด ตามเอกสารเลขที่ RNEX/MAT/STR/๐๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ สค. ๒๕๖๘

ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเหล็กเส้นกลม ขึ้นเหล็กคุณภาพ SR๒๔ ตรงตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๐-๒๕๕๕ เหล็กข้ออ้อย ขึ้นเหล็กคุณภาพ SD ๔๐ ตรงตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๔-๒๕๕๕ และตรงตามข้อกำหนดในรายการประกอบแบบ จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยก่อนนำมาใช้ในโครงการ ฯ ให้ส่งทดสอบคุณสมบัติจากสถาบันที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทดสอบจากโครงการ ฯ

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ อีก ๒ สัปดาห์จะมีการประชุมอีกครั้ง จึงขอให้ผู้รับจ้างนำเสนอวิธีการทดสอบมาด้วย และนำเสนอสถาบันทดสอบ โดยให้ยึดตามมาตรฐานกรมโยธาธิการ และจัดเก็บและนำเสนอรูปภาพประกอบการทดสอบด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้เหล็กเสริมคอนกรีตจากผู้ผลิตทั้ง ๗ ราย โดยก่อนนำมาใช้ในโครงการ ฯ ให้ส่งทดสอบคุณสมบัติจากสถาบันที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทดสอบจากโครงการ ฯ ก่อน และขอให้ผู้รับจ้างนำเสนอวิธีการทดสอบต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบพร้อมให้ข้อเสนอสถาบันผู้ทดสอบเข้ามาพร้อมด้วย

๕.๑๔ ขออนุมัติ Shop Drawing งานฐานรากอาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,อาคารหอพรรณไม้ และอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว

นายภัทรพงศ์ คัมลาภ หัวหน้าวิศวกร กิจการเข้าร่วมอาร์เน็กซ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้รับจ้างกิจการเข้าร่วม อาร์เน็กซ์ ได้มีหนังสือขออนุมัติขออนุมัติ Shop Drawing พร้อมรายการคำนวณงานโครงสร้างฐานรากอาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,อาคารหอพรรณไม้ และอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๓ รายการ โดยมีผู้วิศวกรลงนามรับรองมาพร้อมแล้ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

นายภานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า รายการ Shop Drawing และรายการคำนวณทั้งสามรายการนี้ ได้มีการนำข้อมูลหารือกับทางผู้ออกแบบหรือยัง

นายภัทรพงศ์ คัมลาภ หัวหน้าวิศวกร กิจการคาร์รวมอาร์เน็กซ์ ได้มีการนำข้อมูลเรื่อง Shop Drawing พร้อมรายการคำนวณงานโครงสร้างฐานรากพร้อมรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดินหารือกับทางผู้ออกแบบเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้น

นายภานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ มีข้อสั่งการให้รีบดำเนินการด้านเอกสารโดยเร็ว โดยทางประธานตรวจรับพัสดุจะมีหนังสือแจ้งไปยังศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาตรวจสอบเรื่องการแนวทางการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานฐานรากอาคาร เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้โดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

๒.๑ งานเตรียมการส่งมอบงานครั้งที่ ๑ ส่วนงานที่ ๑ งานอำนวยความสะดวก จวดงานที่ ๑ การจัดทำสำนักงานชั่วคราวและโรงเก็บวัสดุ พร้อมด้วยรั้วชั่วคราว

นายภัทรพงศ์ คัมลาภ หัวหน้าวิศวกร กิจการคาร์รวมอาร์เน็กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางผู้รับจ้าง กิจการคาร์รวม อาร์เน็กซ์ มีความประสงค์จะขอส่งมอบงานส่วนที่ ๑ งานอำนวยความสะดวก จวดงานที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ประมาณร้อยละ ๑.๓๘ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๘๓,๑๕๘.๖๐.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) โดยรายละเอียดตามสัญญาก่อสร้างเลขที่ ๑๖๐๑.๑/๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ ระบุว่า ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

- สำนักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- รั้วชั่วคราวกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคาร,สำนักงานชั่วคราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

นายภานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า การจัดทำ รั้วชั่วคราวกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคาร,สำนักงานชั่วคราว ไม่ได้หมายความว่า จัดทำรั้วกันพื้นที่ก่อสร้าง ขอให้เข้าใจนัยด้วย ดังนั้นงานจัดทำรั้วชั่วคราวกันสำนักงานชั่วคราวควรที่จะแล้วเสร็จ งานจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากทางผู้รับจ้างนำเสนอต่อคณะกรรมการว่า มีการจัดตั้งสำนักงาน และโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์มี จำนวน ๒ แห่ง จึงขอให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปประกอบการเบิกเงินจวดงานให้ครบถ้วนทั้งสองแห่ง ตามที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข กรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีคำถามที่สอบถามยังผู้ออกแบบเกี่ยวกับเรื่องรั้ว เพื่อมิให้เป็นข้อติดขัดต่อผู้รับจ้างในการเบิกเงินงวดที่ ๑ จึงได้เสนอความคิดว่า ในการส่งงานงวดที่ ๑ นั้น ควรเป็นรั้วชั่วคราวที่กั้นเพียงสำนักงานชั่วคราวเท่านั้น แต่จะมีประเด็นเรื่องมูลค่าของรั้วชั่วคราวที่ค่อนข้างสูงตามที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาตามคู่สัญญา จึงขอให้ตกลงกันที่ประชุมว่า มูลค่าและปริมาณของงานรั้วชั่วคราวที่ผู้รับจ้างจะสามารถเบิกจ่ายได้ ในงานส่วนที่ ๑ งานอำนวยการ งานที่ ๑ ควรเป็นรั้วชั่วคราวที่กั้นเพียงพื้นที่สำนักงานชั่วคราวและโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ เห็นด้วยตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข นำเสนอ และชี้แจง และแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำรั้วกั้นสำนักงานชั่วคราวและโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่อกั้นสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์สูญหายเท่านั้นเอง ไม่ใช่ไปจัดทำรั้วกั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคารทั้งหมด ตามที่สัญญาระบุไว้ ขอให้ไปจัดเรียงความสำคัญของขั้นตอนการทำงานใหม่ ผู้รับจ้างทำงานเกินดีแล้ว แต่มันไม่ตรงและสอดคล้องกับการเบิกเงินตามงวดงาน เช่นเดียวกันในส่วนของสำนักงานชั่วคราวแห่งที่ ๒ ก็ขอให้รั้วรอบขอบชิด เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายด้วย

นายเจริญพงษ์ มุลกัญญา นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ ผู้ควบคุมงาน กล่าวเสริมและให้คำยืนยันตามผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข กรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ ว่าเห็นด้วยตามผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข แต่ในเรื่องของปริมาณและราคาของงานรั้วชั่วคราวนั้น ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการจัดทำรั้วชั่วคราว ให้ครบตามปริมาณที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาตามคู่สัญญา มูลค่าที่จะสามารถเบิกจ่ายได้จริงจะต่ำกว่าที่ระบุไว้

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ ชี้แจงและตอบกลับผู้ควบคุมงานว่า ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นค่าเช่ารายเดือน ไม่ใช่การลงทุนในครั้งเดียว หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดทำหรือจัดหาได้ตามที่ระบุไว้ ทางโครงการฯ จะหักคืนในงวดสุดท้าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข กรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เข้าใจว่าทางผู้ควบคุมงานเป็นกังวลเกี่ยวกับมูลค่างานรั้วชั่วคราวที่จะสามารถเบิกจ่ายได้ จะไม่ตรงกับปริมาณงานที่ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาตามคู่สัญญาและจะส่งมอบงานไม่ได้ จึงให้ข้อเสนอแนะว่า ให้กำหนดขอบเขตของงานจัดทำรั้วชั่วคราวเป็นเพียงรั้วที่กั้นเพียงพื้นที่สำนักงานชั่วคราวและโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์เพียงเท่านั้น และให้ผู้รับจ้างนำเสนอมูลค่า เป็นงานอื่นๆ เพื่อชดเชยเข้ามาโดยเก็บมูลค่าของงานรั้วชั่วคราวตามที่กำหนดไว้บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาตามคู่สัญญาไว้ก่อน และนำมาใช้เป็นงานเพิ่ม-งานลดอื่นๆ หรือว่าทางกรมป่าไม้ ประสงค์จะให้ผู้รับจ้างจัดทำรั้วกั้นพื้นที่ก่อสร้างตรงบริเวณไหนเพิ่มเติม จึงค่อยนำมาเบิกจ่ายในลำดับถัดไป

นายปฐมพงษ์ สีนโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุส่วนอำนวยการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ สอบถามข้อข้องใจเกี่ยวกับรายละเอียดการเบิกจ่ายส่วนที่ ๑ งานอำนวยการ งานงวดที่ ๑ ที่ระบุไว้ในสัญญา ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและราคาที่จะระบุตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาตามคู่สัญญา โดยบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาตามคู่สัญญา กำหนดไว้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน แต่ในสัญญากำหนดให้จ่ายครั้งเดียว และจะต้องมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่ หากเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกันเช่นนี้ จึงอยากทราบเป็นแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายพัสดุฯ

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ ตอบกลับข้อสงสัยพร้อมให้แนวทางการปฏิบัติว่า ในบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาตามคู่สัญญา กำหนดเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ แต่เนื้อความในสัญญา กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำสำนักงานชั่วคราว ไม่ตรงกัน ๑๐๐ % แต่ทางคณะกรรมการ โดยเฉพาะในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ได้พยายามให้ค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นครอบคลุมกับเนื้องานที่ผู้รับจ้างดำเนินการ ถึงจะได้ ๑๐๐ % แต่ให้ใกล้เคียงมากที่สุด และให้ยึดตามงวดงานในสัญญาเป็นสำคัญ แต่ให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำและแสดงรายละเอียดมูลค่างานจัดทำสำนักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ในอนาคตรวมด้วย หากว่าในอนาคตระยะเวลาก่อสร้างผ่านไปจนครบกำหนดตามสัญญา แต่ผู้รับจ้างดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ให้ข้อตกลงไว้ ทางโครงการฯ จะหักเงินคืนในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เพราะสัญญาโครงการนี้เป็นสัญญาแบบ Lump Sum Contract หรือสัญญาว่าจ้างแบบราคาคงที่ คือ สัญญาที่กำหนดราคาตั้งแต่เริ่มต้นและจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน ในสัญญาแบบนี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องระบุงบประมาณทั้งหมดสำหรับการทำงานและส่งมอบผลงานให้กับผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการสร้างผลงานตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาโดยไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ ในอนาคตจะมีประเด็นนี้อีกมากมายที่การเบิกจ่ายจะไม่ตรงกับบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาตามคู่สัญญา

มติที่ประชุม รับทราบและให้ปรับแก้รูปแบบและแสดงปริมาณงานการเบิกจ่ายมูลค่างานก่อสร้างส่วนที่ ๑ งานอำนวยการ งานงวดที่ ๑ และนำเสนอใหม่อีกครั้ง พร้อมให้ประธานคณะกรรมการเพื่อลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างหน้างาน พร้อมพิจารณาตรวจรับอีกครั้ง

๖.๒ งานเตรียมการส่งมอบงานครั้งที่ ๒ ส่วนงานที่ ๑ งานอำนวยการ งานงวดที่ ๒

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ สอบถามผู้รับจ้างว่า การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินครั้งที่ ๒ ส่วนงานที่ ๑ งานอำนวยการ งานงวดที่ ๒ เนื้องานระบุว่า ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

-ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey) และดำเนินการเจาะสำรวจเพื่อวิเคราะห์ชั้นดินโดยวิธี Boring Test รวมทั้งจัดส่งผลการทดสอบ พร้อมรายการคำนวณ แผนการก่อสร้าง และแบบรายละเอียดการก่อสร้าง (Shop Drawing) ที่แสดงรูปแบบและเทคนิคการก่อสร้าง งานเสาเข็มและฐานรากที่สอดคล้องกับผลการทดสอบชั้นดินทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ซึ่งปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในส่วนของการสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey) จึงอยากสอบถามว่า งานจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่โดยไม่ต้องเปิดพื้นที่ทั้งหมด มิฉะนั้น ผู้รับจ้างจะไม่สามารถดำเนินงานในส่วนอื่นๆได้

นายภัทรพงศ์ คัมลาภ หัวหน้าวิศวกร กิจการเข้าร่วมอาร์เน็กซ์ ยืนยันต่อที่ประชุมว่า งานสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey) จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๑-๒ สัปดาห์ โดยไม่เปิดพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด เพราะปัจจุบันผู้รับจ้างมีชุดงานสำรวจ ๑-๒ ชุด แต่เกรงว่าฝนจะตกจะหนักในช่วงนี้ จึงได้นำเข้าสู่ชุดงานสำรวจเข้ามาเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบโดยให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดทำงานสำรวจให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดที่กำหนดในที่ประชุม ภายในระยะเวลา ๑-๒ สัปดาห์

๖.๓ ขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร

นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างฯ ให้ข้อสั่งการว่า สำหรับขั้นตอนการจัดส่งเอกสารต่างๆให้ดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาให้นำส่งต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โดยตรง เพื่อสั่งการในขั้นตอนต่อไป
๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในขั้นตอนปกติให้นำเสนอไปยังผู้ควบคุมงานก่อน และดำเนินการตามลำดับขั้นตอน

และให้จัดหาคนดำเนินการส่งและรับให้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๓ น.

ลงชื่อ.....

(นางสาวภัทรนิษฐ์ ธนบุรุษ)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕