



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๗.๕๕๑๖

ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/ ๗๗๐๖

วันที่ ๓

ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เจริญงานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๓ (บ้านตาขุน) ครั้งที่ ๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๓ (บ้านตาขุน)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/ ๗๗๐๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เจริญงานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๓ (บ้านตาขุน) ครั้งที่ ๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเจริญงานก่อสร้างต่อไป

(นายอนุพงษ์ เขียมจำรัสศิลป์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)



ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/ ๗๗ ๙๒

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
ถนนกาญจนาภิเษย์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เปรียงรัดงานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๓ (บ้านตาขุน) ครั้งที่ ๔

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒. หนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/๑๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓. หนังสือบริษัท เอส.เอส.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ SHC/๒๕๖๒/๑๐ ลงวันที่

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามเอกสารที่อ้างถึง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้ว่าจ้าง บริษัท เอส.เอส.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๓ (บ้านตาขุน) จำนวน ๑ แห่ง วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สำนักฯ ได้ส่งมอบพื้นที่เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และบริษัทฯ มีหนังสือยืนยันที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา พร้อมแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยการส่งมอบงานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๓ (บ้านตาขุน) ซึ่งครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เพียง งานเดียว จึงขอให้บริษัทฯ เร่งดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ ๒ - ๔ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน หนึ่งสำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์การปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุพงษ์ เจียมจรัสศิลป์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

ส่วนอำนวยการ (ฝ่ายพัสดุ)

โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๕๘๑๖

โทรสาร ๐ ๗๗๒๗ ๕๘๑๖