



ส่วนอำนวยการ  
เลขที่ ๑๔๔  
วันที่ ๕-๑ พ.ศ. ๒๕๖๑.  
เวลา ๑๐.๒๔ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๘๐  
ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๑ ๑๗๐๙

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G

ครบรอบ ๑ ปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๘๙๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และสำเนาหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/ว(ล) ๖๑๕๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ ๑ ปี เรียนมาเพื่อโปรดทราบต่อไป

สำนักกฎหมาย  
 สำนักคุ้มครองสัตว์  
 สำนักพัฒนาชุมชน  
 สำนักอนามัย  
 สำนักส่งเสริมการเกษตร  
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 สำนักงานบริการด้านมนุษย์

ผู้อำนวยการ  
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 ฝ่ายการเงินและบัญชี  
 ฝ่ายแผนงานฯ  
 ฝ่ายสารสนเทศ  
 ศูนย์บริการประชาชน

(นางสาววรรณา ชนะใจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

รัฐมนตรีช่วยว่าการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เรียน พ.ศ.๒๕๖๑ (ชม.)

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา

- ให้เมืองดอนเต่า ตำบลหนองเต่า

บ้านเมืองเต่า

- ผู้ดูแลบ้านเมืองเต่า บ้านที่ ๑ (นาย)

นายรัชดา อินทรพาณิช  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหาร ภาคอีสาน  
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)  
เลขที่ ๕๒๒  
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  
เวลา ๙.๒๕๖

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
เลขที่ ๙๔๑  
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๑๔.๐๑ น.

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
เลขที่ ๑๕๔  
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๑๔.๐๑ น.

นายธีรพล ฤทธิ์ผล  
รัฐมนตรีช่วยว่าการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

(นายธีรพล ฤทธิ์ผล,  
รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักตรวจสอบภายใน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่))

ส่วนแผนงานและงบประมาณ

10505
15 มี.ค. 2561
๑๘.๐๓

ผู้ขออนุมัติการเบิกจ่าย (นางสาวอรุณรัตน์ บุญสุวรรณ)  
เจ้าหน้าที่.....  
วันที่รับ..... ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑  
เวลา.....  
ที่ พล ๐๒๒๐.๒/ว ศ๙๙ ลง ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการ สพ.

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
อธิบดีกรมป่าไม้ ปส.  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  
ก.น.  
เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลด  
ได้ทางเว็บไซต์ <http://www.mnre.go.th/oops/th/information/list/๔๗>

สำเนาแบบฟอร์มการเบิกจ่าย
หน้าที่..... ๑๕๖๑
วันที่..... ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
จำนวน..... ๑๖.๔๙

(นายพงศ์บุญย์ ปองทอง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑

*S*

(นางสาวอรุณรัตน์ บุญสุวรรณ) ๑๕ ๓ มี.ค. ๒๕๖๑  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการและสนับสนุน

*พัน ภานุวัฒน์  
ปะตุ*

*ปะตุ ๒๗ ก.พ.  
๒๑/๒๖*

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๑๕๖๑ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการและสนับสนุน

*๑๐๖๘๘๘๘๘๘๘๘๘*

*๒๗/๒๖*

*ภานุ ภานุวัฒน์*

*พัน ภานุวัฒน์*

*อรุณรัตน์*  
นางสาวอรุณรัตน์ บุญสุวรรณ  
ผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการและสนับสนุน

(นายอรุณรัตน์ บุญสุวรรณ)

๓๔๓ วันที่..... ๑๗.๓.๖๑  
เดือน..... ๓ ปี..... ๒๕๖๑

*Td*  
(๑๒.๓.๖๑)

(นายจิรวัฒน์ ระดิสุนทร)  
ผู้อำนวยการกองอุทกศาสตร์และแผนงาน



ใบเสนอขาย

เลขรับ ๑๑๑๑

ส่วนประสานการเมือง

๒ มี.ค. ๒๕๖๑

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G ครอบคลุม ๑ ปี

ที่	เรียน	จาก	วันที่
๑.	หน. ฝ่ายประสานงานรัฐสภาฯ	ภานุพงษ์ เงาศรี	๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๒.	ผอ. ส่วนประสานการเมือง	หน. ฝ่ายประสานงานรัฐสภาฯ	๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๓.	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	ผอ. ส่วนประสานการเมือง	๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๔.	เลขานุการ รบก.ทส.	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	(ก.) ๙๖๐๐๐๐

เรื่องเดิม

สตค. แจ้งยืนยันมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๗) มาเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริง

๑. พม. เสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการพื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G เพื่อ ครม. ทราบ ทั้งนี้ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ แผนงานหลักกำหนด ร้อยละ ๔๔.๓๓ ทำได้ ร้อยละ ๔๕.๑๐ เร็กว่าแผนร้อยละ ๐.๙๗ ใช้ระยะเวลาดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๓๗๐ วัน จาก ๕๔๐ วัน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๑

๒. สตค. ได้นำเสนอ ครม. ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอ

เพื่อกรุณาสั่งการให้ ปกท.ทส. ดำเนินการต่อไป

(นายสุขุม คงสาเร็จ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑

สำนักงานปลัดกระทรวง  
ที่ปรึกษาครม. ๗๐๐๑  
ลงวันที่ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๕.๐๐ ช.ม.

๑๓๗๕  
๙๘๐๐/..... - ๘ มี.ค. ๒๕๖๑

ปกท.ทส. ดำเนินการ

ผลเอกสาร

ด้วย ๑๓๗๕

(อรรถนพ ศิริศักดิ์)

เลขานุการ รบก.ทส.

๙ มี.ค. ๒๕๖๑

พุฒิ

(สรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

รบก.ทส.

๙ มี.ค. ๒๕๖๑



สำนักงานรัฐมนตรี ทส.  
รับที่..... ๑๑๑  
วันที่..... ๒ มี.ค. ๒๕๖๑  
เวลา..... ๑๔.๖๙๒

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๗๒๙

สำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสังคมฯ  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๓๓๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถานที่..... ๕๕๓ เวลา ๑๑.๓๓๔  
วันที่..... - ๙ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G  
ครบรอบ ๑ ปี

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสังคมฯ ความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๕๑๕๕/๒๐๘๗  
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๕๑๕๕/๒๐๘๗  
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามที่ได้ยื่นบันมติคณะกรรมการพัฒนาสังคมฯ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) เกี่ยวกับเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงาน  
โครงการพื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ ๑ ปี ไปเพื่อดำเนินการ  
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสังคมฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาสังคมฯ ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐากรุณา จุฑานท์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาสุขภาพและติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสังคมฯ

กองพัฒนาสุขภาพและติดตามนโยบายพิเศษ  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๓ (ณัฐากรุณา) ๑๕๓๓ (ลักษณ์)  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๘๖  
www.soc.go.th  
อีเมลล์ spt55@soc.go.th