

บทที่ ๖

ปัญหา – อุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ผลการดำเนินการแก้ไข

๖.๑ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ผลการดำเนินการแก้ไข

- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๘

- ปัญหา – อุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. เนื่องจากการเข้าสู่ช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ฝนจะตกชุกในเดือนกันยายน - ธันวาคม ยิ่งในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ป่าและภูเขาสามารถทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นได้มากกว่าพื้นที่ราบลุ่ม
๒. การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เป็นการจัดทำสำนักงานชั่วคราว , งานสำรวจภูมิประเทศ และงานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างในบริเวณโซน ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมของการดำเนินงาน เป็นกิจกรรมงานกลางแจ้งเป็นส่วนมาก
๓. ปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ คิดเป็น ๘๔ ชั่วโมง (คิดเป็นร้อยละ ๓๕) จากจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมด ๒๔๐ ชั่วโมง (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

- แนวทางแก้ไข

๑. ผู้รับจ้าง ควรที่จะมีการวางแผนการดำเนินงานสำรวจภูมิประเทศ และงานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน และไล่เรียงลำดับความสำคัญของงานที่จะทำให้ชัดเจนและถูกต้อง
๒. หากติดปัญหาในการเดินเครื่องจักร เพื่อดำเนินการงานเคลียร์ ผู้รับจ้างควรจะดำเนินการจัดทำ Access road เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับเครื่องจักรในการดำเนินงาน

- ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้รับจ้าง ควรจะมีการวางแผนการดำเนินงานสำรวจภูมิประเทศ และงานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน และไล่เรียงลำดับความสำคัญของงานที่จะทำให้ชัดเจนและถูกต้อง
๒. หากติดปัญหาในการเดินเครื่องจักร เพื่อดำเนินการงานเคลียร์ ผู้รับจ้างควรจะดำเนินการจัดทำ Access road เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับเครื่องจักรในการดำเนินงาน